

Maßnahme	K 1451 Haverland	K 1194, 1. BA, Freie Strecke Buch	K 1472, OD Klietz	K 1469 , OD Demker	K 1073, Brücke Flessau
Kosten, brutto in €	60.000,00	369.000,00	480.000,00	1.017.000,00	437.000,00
Ausschreibung	Angebotseinholung, freihändige Vergabe	beschränkte Ausschreibung	beschränkte Ausschreibung	öffentliche Ausschreibung	beschränkte Ausschreibung
Haushalts- voraussetzungen	Antrag auf Freigabe von der Haushaltssperre erforderlich	Antrag auf Freigabe von der Haushaltssperre erforderlich	nach Freigabe durch Landrat und Bundeswehr	Antrag auf Freigabe von der Haushaltssperre erforderlich	Antrag auf Freigabe von der Haushaltssperre erforderlich
Freigabe liegt vor:	ja	nein	ja	nein	nein
Veröffentlichung		13.05.2011	15.07.2011	13.05.2011	05.08.2011
Verschickung der Unterlagen	Vergabestelle entscheidet selbst	16.05.2011	18.07.2011	16.05.2011	08.08.2011
Submission		07.06.2011	04.08.2011	07.06.2011	30.08.2011
Prüfung durch Rech- nungsprüfungsamt	nein	ca. bis 20.06.2011	ca. bis 18.08.2011	ca. bis 20.06.2011	ca. bis 08.09.2011
Zustimmung Kreis-, Vergabe- u. Personal - Ausschuss	nicht erforderlich	07.07.2011	25.08.2011 (eventuell Tischvorlage wegen verkürzter Auswertungszeit durch Urlaub)	07.07.2011	22.09.2011 Kreistag
Bauzeit	02.05.2011 bis 31.05.2011	01.09.2011 bis 15.12 .2011	01.09.2011 bis 15.12.2011	01.09.2011 bis 30.06.2012	04.10.2011 - 30.09.2012
Bemerkungen	Ausschreibung läuft	Wegen Bauarbeiten unter Vollsperrung an der Landesstraße bei Bölsdorf wird der Verkehr über Weißewarte - Demker umgeleitet. Aus diesem Grund ist kein früherer Baubeginn möglich. Gebaut wird aufgrund des Schüler-Busverkehrs unter halbseitiger Sperrung.	Der Entwurf wird durch die Bundeswehr im Mai geprüft und freigegeben, danach erfolgt die weitere Bindung des Planers und die Erarbeitung der Ausführungsunterlagen sowie der Abschluss einer Vereinbarung mit der Bundeswehr zur 100 %igen Kostenerstattung.	Wegen Bauarbeiten unter Vollsperrung an der Landesstraße bei Bölsdorf wird der Verkehr über Weißewarte - Demker umgeleitet. Aus diesem Grund kein früherer Baubeginn in Demker, da hier auch nur unter Vollsperrung gebaut werden kann. Verlegung Regenwasserkanal und Straßenneubau in 2 Bauabschnitten. 1. Abschnitt Weißewarter Weg mit Fertigstellung bis 15.12.2011, 2. Abschnitt Bahnhofstraße, Damaschke Weg und Gehwege bis 30.06.2012.	Aufgrund der nach Fördermittelprogramm vorgesehenen Finanzierung sind in diesem Jahr die Herstellung der Behelfsumfahrung und der Rückbau der alten Brücke sowie Gründungsarbeiten vorgesehen Die gesamte Herstellung des Brückenoberbaus ist für 2012 vorgesehen.